| | | |

			2005				2005				2005				2005					2006					2006				2006							2006							
			Sept.				Okt.				Nov.				Dez.					Jän.					Feb.				Mär.							Apr.							
3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																		URL	URL	URL	URL																						
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56					57	58	59	60	61	62	63	64	A1 Baustelleneinrichtung													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A1/1 Gerüstarbeiten			1	2	3	4	A1/1 Gerüstarbeiten																																				
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
24	25	26	27	28	29	30	31	A7 Beton und Stahlbetonarbeiten																																			
W - 2.OG	W - 2.OG	D - 2.OG	D - 2.OG	W - 3.OG	W - 3.OG	D - 3.OG	D - 3.OG	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
24	25	26	27	28	29	30	31	A8 Maurer und Versetzarbeiten				Garagendämmung				30	31	32	33	Garagendämmung																							
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A9 Putzarbeiten Außen VWS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	A9 Putzarbeiten Außen VWS																											
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A9/1 Putzarbeiten innen						1	2	3	4	5	6	7	8	A9/1 Putzarbeiten innen Überschneidungen da das Objekt zweihöftig zu errichten ist inkl. Spachtelungen der Betonbauteile																															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A11 Estricharbeiten							1	2	3	4	5	6	7	8	A11 Estricharbeiten - Der Estrich ist geschoßweise nach Baufortschritt einzubauen - zweihöftige Bauweise																													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
e Feuchtigkeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	A12 Abdichtungen gegen Feuchtigkeit																															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A13 Außenanlagen - Grünflächen																											1	2	3	A13 Außenanlagen - Grünflächen - Humusdächer													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A18 Winterbaumaßnahmen											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	A18 Winterbaumaßnahmen													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
igung																									A19 Baureinigung				3			4	5		A19 Baureinigung - Endreinigung								
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A20 Regiearbeiten Baumeister							A20 Regiearbeiten Baumeister				7	8	A20 Regiearbeiten Baumeister					A20 Regiearbeiten Baumeister							8	10	A20 Regiearbeiten Baumeister															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A21 Schwarzdecker			1	2	3	4	5	6	7	8																																	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A23 Spengler			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A23 Spengler																											
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A24 Fliesen- und Plattenleger																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A26 Asphaltierungen																											1	2	A26 Asphaltierungen														
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A27 Terrazzoarbeiten																1		A27 Terrazzoarbeiten				2	3	4	5	6																	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A31 Schlosserarbeiten								4	5	6	7	8	9	A31 Schlosserarbeiten																													
Allgemeine																							Allgemeine																				
Grundplatten und Stützen - Außengeländer																							Geländermontage																				
																							Innengländermontagen - Handläufe																				
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A32 Stahlbau - Portale			1	2	3	4	5	6	7	8	9	A32 Stahlbau - Portale																															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
üftungsfänge		23				28																																					
33	34	2.OG	36		38	3.OG	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A36 Zimmererarbeiten				1	2	3	4	5	6	7	8	9	A36 Zimmererarbeiten																														
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
. u. Außentüren			1	2	3	4	5				7	8	9	10	11	A37 Tischlerarbeiten - Fe. u. Außentüren																												
Blindstöcke Ausmaß - Fertigung und Versatzt											Fenster und Türen versetzten																																
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A38 Holzfußböden																							1	2	3	4	5	6	7	A38 Holzfußböden													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	A39 Trockenbauarbeiten																																			
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A43 Türsysteme innen														1	2	A43 Türsysteme innen						2	3	4	5	6	7	A43 Türsysteme innen														
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A43/1 Türsysteme außen - Wohnungstüren																1		A43/1 Türsysteme außen - Wohnungstüren				2	3	4					A43/1 Türsysteme außen - Wohnungstüren											
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A43/3 Tore und Torsysteme mit und ohne Antrieben																1		A43/3 Tore und Torsysteme				2	3	A43/3 Tore und Torsysteme mit und ohne Antrieben																			
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A45 Beschichtungen auf Holz und Metall																1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	A45 Beschichtungen auf Holz und Metall													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A46 Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton																1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	A46 Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A50 Klebearbeiten Boden und Wände																							1	2	3	4	A50 Klebearbeiten Boden und Wände																
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
er, Vordächer						1	2	3	4	5	A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer																															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau														16	17	18	19	20	21	A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	A102 Elektroinstallationen														16	17	18	19	20	21	A102 Elektroinstallationen													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	A104 Blitzschutz und Ableitungen														16	17	18	19	20	21	A104 Blitzschutz und Ableitungen													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	A106 Innen und Außenbeleuchtung														16	17	18	19	20	21	A106 Innen und Außenbeleuchtung													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau														16	17	18	19	20	21	A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A109 Aufzugsbau									1	A109 Aufzugsbau								A109 Aufzugsbau				1	2	3	4	5	6	7		A109 Aufzugsbau - Inbetriebnahme													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A111 Beschilderungen, Kennzeichnungen, Markierungen																												1	2	A111 Beschilderungen, Kennzeichnungen, Markierungen													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		